



Ministerio de HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 13021604  
Fecha/Hora 05/11/2020 07:25:07

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CANINDEYU	Municipalidad:	GRAL. FRANCISCO CABALLERO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)																																																																																																																																																																																																																																																											
Organismo Financiador:	FONACIDE																																																																																																																																																																																																																																																																			
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS																																																																																																																																																																																																																																																																	
Indicador:	546 / 546 ALUMNOS																																																																																																																																																																																																																																																																			
Medios De Verificación:	CONTRATO PEDIDOS FACTURAS Y ACTA DE RECEPCION NOTA DE REMISION																																																																																																																																																																																																																																																																			
Descripción:	PROVISION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS ALUMNOS educ Inicial y 1 y 2 cido DE LA ESCUELA BASICA SAN ROQUE PLANIFICADOS EN EL AÑO 2020																																																																																																																																																																																																																																																																			
Observación:	Diferencia del avance productivo corresponde a las actas de recepción de los kits alimentos AUMENTO DE PRESUP PARA HACER FRENTE A LA ENTREGA DE KITS ALIMENTIC PARA LOS ALUMNOS DIST INST EDUC se adjunta al SGMR nota de autorización del MEC Nro 434																																																																																																																																																																																																																																																																			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th rowspan="2">OG Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> <th rowspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>848</td> <td>30</td> <td>TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR</td> <td></td> <td>183.471.337</td> <td>270.000.000</td> <td>433.471.337</td> <td>1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td>225.000.000</td> <td>52 %</td> </tr> <tr> <td colspan="10">           Producto Final: 30012 - AULAS MANTENDIDAS Y REPARADAS      Unidad de Medida: AULAS         </td> </tr> <tr> <td>Indicador:</td> <td colspan="9">6 / 6 AULAS</td> </tr> <tr> <td>Medios De Verificación:</td> <td colspan="9">CONTRATO FACTURAS PLANILLA DE COMP METRICO CERTIF DE AVANCE ACTA DE RECEPCION</td> </tr> <tr> <td>Descripción:</td> <td colspan="9">MANT Y REPARACIONES DE AULAS ESC. SAN ANTONIO DE PADUA ESC. SAN ROQUE ESC WILFRIDO HOPPE</td> </tr> <tr> <td>Observación:</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="9">- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS - MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th rowspan="2">OG Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> <th rowspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td></td> <td>127.000.000</td> <td>0</td> <td>127.000.000</td> <td>1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td>127.000.000</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td colspan="10">           Producto Final: 30013 - AULAS TEMATICAS      Unidad de Medida: AULAS         </td> </tr> <tr> <td>Indicador:</td> <td colspan="9">5 / 6 AULAS</td> </tr> <tr> <td>Medios De Verificación:</td> <td colspan="9">CONTRATO FACTURAS PLANILLA DE COMP METRICO CERTIF DE AVANCE ACTA DE RECEPCION</td> </tr> <tr> <td>Descripción:</td> <td colspan="9">CONSTRUCCIONES DE AULAS Escuela ESC BAS SAN ISIDRO ESC BAS SAN PABLO ESC TACUAPU INDIGENA</td> </tr> <tr> <td>Observación:</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="9">CONSTRUCCION DE AULAS TEMATICAS</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th rowspan="2">OG Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> <th rowspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td></td> <td>259.745.390</td> <td>0</td> <td>259.745.390</td> <td>1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td>224.407.500</td> <td>86 %</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>										OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto			Ejecución Productiva						% Anual	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Meta		Ejecución Productiva		Acumulado Anual		% Anual	848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR		183.471.337	270.000.000	433.471.337	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	225.000.000	52 %	Producto Final: 30012 - AULAS MANTENDIDAS Y REPARADAS      Unidad de Medida: AULAS										Indicador:	6 / 6 AULAS									Medios De Verificación:	CONTRATO FACTURAS PLANILLA DE COMP METRICO CERTIF DE AVANCE ACTA DE RECEPCION									Descripción:	MANT Y REPARACIONES DE AULAS ESC. SAN ANTONIO DE PADUA ESC. SAN ROQUE ESC WILFRIDO HOPPE									Observación:										Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS - MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS									<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th rowspan="2">OG Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> <th rowspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td></td> <td>127.000.000</td> <td>0</td> <td>127.000.000</td> <td>1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td>127.000.000</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td colspan="10">           Producto Final: 30013 - AULAS TEMATICAS      Unidad de Medida: AULAS         </td> </tr> <tr> <td>Indicador:</td> <td colspan="9">5 / 6 AULAS</td> </tr> <tr> <td>Medios De Verificación:</td> <td colspan="9">CONTRATO FACTURAS PLANILLA DE COMP METRICO CERTIF DE AVANCE ACTA DE RECEPCION</td> </tr> <tr> <td>Descripción:</td> <td colspan="9">CONSTRUCCIONES DE AULAS Escuela ESC BAS SAN ISIDRO ESC BAS SAN PABLO ESC TACUAPU INDIGENA</td> </tr> <tr> <td>Observación:</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="9">CONSTRUCCION DE AULAS TEMATICAS</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th rowspan="2">OG Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> <th rowspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td></td> <td>259.745.390</td> <td>0</td> <td>259.745.390</td> <td>1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td>224.407.500</td> <td>86 %</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>										OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto			Ejecución Productiva						% Anual	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Meta		Ejecución Productiva		Acumulado Anual		% Anual	520	30	CONSTRUCCIONES		127.000.000	0	127.000.000	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	127.000.000	100 %	Producto Final: 30013 - AULAS TEMATICAS      Unidad de Medida: AULAS										Indicador:	5 / 6 AULAS									Medios De Verificación:	CONTRATO FACTURAS PLANILLA DE COMP METRICO CERTIF DE AVANCE ACTA DE RECEPCION									Descripción:	CONSTRUCCIONES DE AULAS Escuela ESC BAS SAN ISIDRO ESC BAS SAN PABLO ESC TACUAPU INDIGENA									Observación:										Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS TEMATICAS									<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th rowspan="2">OG Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> <th rowspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td></td> <td>259.745.390</td> <td>0</td> <td>259.745.390</td> <td>1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td>224.407.500</td> <td>86 %</td> </tr> </tbody> </table>										OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto			Ejecución Productiva						% Anual	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Meta		Ejecución Productiva		Acumulado Anual		% Anual	520	30	CONSTRUCCIONES		259.745.390	0	259.745.390	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	224.407.500	86 %
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto			Ejecución Productiva							% Anual																																																																																																																																																																																																																																																						
				Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Meta		Ejecución Productiva		Acumulado Anual		% Anual																																																																																																																																																																																																																																																							
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR		183.471.337	270.000.000	433.471.337	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	225.000.000	52 %																																																																																																																																																																																																																																																								
Producto Final: 30012 - AULAS MANTENDIDAS Y REPARADAS      Unidad de Medida: AULAS																																																																																																																																																																																																																																																																				
Indicador:	6 / 6 AULAS																																																																																																																																																																																																																																																																			
Medios De Verificación:	CONTRATO FACTURAS PLANILLA DE COMP METRICO CERTIF DE AVANCE ACTA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																			
Descripción:	MANT Y REPARACIONES DE AULAS ESC. SAN ANTONIO DE PADUA ESC. SAN ROQUE ESC WILFRIDO HOPPE																																																																																																																																																																																																																																																																			
Observación:																																																																																																																																																																																																																																																																				
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS - MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th rowspan="2">OG Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> <th rowspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td></td> <td>127.000.000</td> <td>0</td> <td>127.000.000</td> <td>1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td>127.000.000</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td colspan="10">           Producto Final: 30013 - AULAS TEMATICAS      Unidad de Medida: AULAS         </td> </tr> <tr> <td>Indicador:</td> <td colspan="9">5 / 6 AULAS</td> </tr> <tr> <td>Medios De Verificación:</td> <td colspan="9">CONTRATO FACTURAS PLANILLA DE COMP METRICO CERTIF DE AVANCE ACTA DE RECEPCION</td> </tr> <tr> <td>Descripción:</td> <td colspan="9">CONSTRUCCIONES DE AULAS Escuela ESC BAS SAN ISIDRO ESC BAS SAN PABLO ESC TACUAPU INDIGENA</td> </tr> <tr> <td>Observación:</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="9">CONSTRUCCION DE AULAS TEMATICAS</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th rowspan="2">OG Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> <th rowspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td></td> <td>259.745.390</td> <td>0</td> <td>259.745.390</td> <td>1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td>224.407.500</td> <td>86 %</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>										OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto			Ejecución Productiva						% Anual	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Meta		Ejecución Productiva		Acumulado Anual		% Anual	520	30	CONSTRUCCIONES		127.000.000	0	127.000.000	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	127.000.000	100 %	Producto Final: 30013 - AULAS TEMATICAS      Unidad de Medida: AULAS										Indicador:	5 / 6 AULAS									Medios De Verificación:	CONTRATO FACTURAS PLANILLA DE COMP METRICO CERTIF DE AVANCE ACTA DE RECEPCION									Descripción:	CONSTRUCCIONES DE AULAS Escuela ESC BAS SAN ISIDRO ESC BAS SAN PABLO ESC TACUAPU INDIGENA									Observación:										Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS TEMATICAS									<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th rowspan="2">OG Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> <th rowspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td></td> <td>259.745.390</td> <td>0</td> <td>259.745.390</td> <td>1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td>224.407.500</td> <td>86 %</td> </tr> </tbody> </table>										OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto			Ejecución Productiva						% Anual	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Meta		Ejecución Productiva		Acumulado Anual		% Anual	520	30	CONSTRUCCIONES		259.745.390	0	259.745.390	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	224.407.500	86 %																																																																																																											
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto			Ejecución Productiva							% Anual																																																																																																																																																																																																																																																						
				Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Meta		Ejecución Productiva		Acumulado Anual		% Anual																																																																																																																																																																																																																																																							
520	30	CONSTRUCCIONES		127.000.000	0	127.000.000	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	127.000.000	100 %																																																																																																																																																																																																																																																								
Producto Final: 30013 - AULAS TEMATICAS      Unidad de Medida: AULAS																																																																																																																																																																																																																																																																				
Indicador:	5 / 6 AULAS																																																																																																																																																																																																																																																																			
Medios De Verificación:	CONTRATO FACTURAS PLANILLA DE COMP METRICO CERTIF DE AVANCE ACTA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																			
Descripción:	CONSTRUCCIONES DE AULAS Escuela ESC BAS SAN ISIDRO ESC BAS SAN PABLO ESC TACUAPU INDIGENA																																																																																																																																																																																																																																																																			
Observación:																																																																																																																																																																																																																																																																				
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS TEMATICAS																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th rowspan="2">OG Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> <th rowspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td></td> <td>259.745.390</td> <td>0</td> <td>259.745.390</td> <td>1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td>224.407.500</td> <td>86 %</td> </tr> </tbody> </table>										OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto			Ejecución Productiva						% Anual	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Meta		Ejecución Productiva		Acumulado Anual		% Anual	520	30	CONSTRUCCIONES		259.745.390	0	259.745.390	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	224.407.500	86 %																																																																																																																																																																																																																						
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto			Ejecución Productiva							% Anual																																																																																																																																																																																																																																																						
				Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Meta		Ejecución Productiva		Acumulado Anual		% Anual																																																																																																																																																																																																																																																							
520	30	CONSTRUCCIONES		259.745.390	0	259.745.390	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	224.407.500	86 %																																																																																																																																																																																																																																																								

Observación: Los informes presentados al MIP tendrán carácter de Declaración Jurada.



AUDITOR INTERNO



Intendente Claudio González Villalba



Ministerio de HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestion de Recursos Especificos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 13021604 Fecha/Hora 05/11/2020 07:25:07

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CANINDYU	Municipalidad:	GRAL. FRANCISCO CABALLERO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)										
Producto Final:	30014 - AULAS TEMATICAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Indicador:	0 / 8 AULAS TEMATICAS	Unidad de Medida:	AULAS TEMATICAS	Ejecucion Productiva													
Medios De Verificación:	CONTRATO FACTURAS PLANILLA DE COMP METRICO CERTIF DE AVANCE ACTA DE RECEPCION	Medios De Verificación:	MANT Y REPARACIONES DE AULAS ESC BAS SAN ROQUE ESC BAS SAN ANTONIO DE PADUA ESC BASICA WILFRIDO HOPPE	Presupuesto Inicial	6,00	Modificaciones	0,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	0,00	3º Cuatrimestre	0,00	Acumulado Anual	0,00	% Anual	0 %		
Observación:	disminucion de presup. para hacer frente a otra obligacion	Observación:		Presupuesto Vigente	6,00	Modificaciones	0,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	0,00	3º Cuatrimestre	0,00	Acumulado Anual	0,00	% Anual	0 %		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS TEMATICAS	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		Presupuesto Inicial	370.443.234	Modificaciones	-270.000.000	1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	0	3º Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	0	% Anual	0 %		
Código/Concepto																			
OG	FF	300CONSTRUCCIONES	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Presupuesto Inicial	370.443.234	Modificaciones	-270.000.000	Presupuesto Vigente	100.443.234	1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	0	3º Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	0	% Anual	0 %
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Indicador:	4 / 8 BAÑOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecucion Productiva													
Medios De Verificación:	CONTRATO FACTURAS PLANILLA DE COMP METRICO CERTIF DE AVANCE ACTA DE RECEPCION	Medios De Verificación:	CONSTRUCCION DE BAÑOS ESC BAS. San Roque esc. basica Wilfrido Hoppe, Esc Basic Tacuajup Indigena	Presupuesto Inicial	90.153.600	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	90.153.600	1º Cuatrimestre	6,00	2º Cuatrimestre	0,00	3º Cuatrimestre	4,00	Acumulado Anual	0,00	% Anual	4 %
Observación:		Observación:		Presupuesto Vigente	90.153.600	Modificaciones	0,00	1º Cuatrimestre	6,00	2º Cuatrimestre	0,00	3º Cuatrimestre	0,00	Acumulado Anual	0,00	% Anual	4 %		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		Presupuesto Inicial	90.153.600	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	90.153.600	1º Cuatrimestre	60.000.000	2º Cuatrimestre	0	3º Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	60.000.000	% Anual	67 %
Código/Concepto																			
OG	FF	300CONSTRUCCIONES	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Presupuesto Inicial	90.153.600	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	90.153.600	1º Cuatrimestre	8,00	2º Cuatrimestre	0,00	3º Cuatrimestre	0,00	Acumulado Anual	0,00	% Anual	0 %
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Indicador:	0 / 8 BAÑOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecucion Productiva													
Medios De Verificación:	CONTRATO FACTURAS PLANILLA DE COMP METRICO CERTIF DE AVANCE ACTA DE RECEPCION	Medios De Verificación:	MANT Y REPARACIONES DE BAÑOS EN LA ESC BASICA SAN ANT DE PADUA ES BAS SAN ROQUE ESC BASICA WILFRIDO HOPPE	Presupuesto Inicial	8,00	Modificaciones	0,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	8,00	3º Cuatrimestre	0,00	Acumulado Anual	0,00	% Anual	0 %		
Observación:	disminucion de presup. para hacer frente a otra obligacion de la construccion de empedrado	Observación:		Presupuesto Vigente	8,00	Modificaciones	0,00	1º Cuatrimestre	0,00	2º Cuatrimestre	8,00	3º Cuatrimestre	0,00	Acumulado Anual	0,00	% Anual	0 %		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		Presupuesto Inicial	200.000.000	Modificaciones	-91.380.000	Presupuesto Vigente	108.640.000	1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	0	3º Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	0	% Anual	0 %
Código/Concepto																			
OG	FF	300CONSTRUCCIONES		Presupuesto Inicial	200.000.000	Modificaciones	-91.380.000	Presupuesto Vigente	108.640.000	1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	0	3º Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	0	% Anual	0 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



AUDITOR INTERNO



INTENDENTE



Ministerio de  
**HACIENDA**

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-1-1-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

**GOBIERNO  
NACIONAL**

Usuario: 13021604  
Fecha/Hora 05/11/2020 07:25:07

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CANINDEYÚ	Municipalidad:	GRAL. FRANCISCO CABALLERO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS							
Indicador:	1800 / 1800 METROS CUADRADOS									
Medios De Verificación:	CONTRATO FACTURAS PLANILLA DE COMP METRICO CERTIF DE AVANCE ACTA DE RECEPCION									
Descripción:	construccion de empedrado en la colonia Alborada escuela Basilio Grial Andres Rodriguez									
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRALENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS									
		Código/Concepto		Presupuesto				Ejecución Productiva		
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30CONSTRUCCIONES		91.360.000	0	91.360.000	0	91.360.000	0	91.360.000	100 %
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS							
Indicador:	12900 / 20000 METROS CUADRADOS									
Medios De Verificación:	CONTRATO FACTURAS PLANILLA DE COMP METRICO CERTIF DE AVANCE ACTA DE RECEPCION									
Descripción:	Construccion Tejido Perimetral San Juan en Tacuapu -Escuela San Juan Bautista									
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS									
		Código/Concepto		Presupuesto				Ejecución Productiva		
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30CONSTRUCCIONES		321.400.000	0	321.400.000	199.900.000	0	0	199.900.000	62 %
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS	Unidad de Medida:	COCINAS							
Indicador:	3 / 4 COCINAS									
Medios De Verificación:	CONTRATO FACTURAS PLANILLA DE COMP METRICO CERTIF DE AVANCE ACTA DE RECEPCION									
Descripción:	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR Esc. San Antonio de Padua									
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES EQUIPAMIENTO DE COCINA-COMEDORES									
		Código/Concepto		Presupuesto				Ejecución Productiva		
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30CONSTRUCCIONES		165.388.550	0	165.388.550	120.000.000	0	0	120.000.000	73 %

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Dirección Ejecutiva  
**Abelardo Villalbar**  
AUDITOR INTERNO



Intendente  
**Claudio González Vilalba**  
INTENDENTE



Ministerio de HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO 8-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 13021604  
Fecha/Hora: 05/11/2020 07:25:07

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CANINDEYU	Municipalidad:	GRAL FRANCISCO CABALLERO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)																																																																																																																																																																																																																									
Producto Final:	30061	GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE		Unidad de Medida:	PORCENTAJE																																																																																																																																																																																																																													
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE																																																																																																																																																																																																																																	
Medios De Verificación:	CONTRATO PEDIDOS FACTURAS ACTA DE RECEPCION NOTA DE REMISION																																																																																																																																																																																																																																	
Descripción:	Banda a proveedores del año 2019 por el almuerzo escolar esc bas. San Jose San Ant. Padua. Santa Rosa- San Isidro-esc Basica 17971- esc bas. 5797-esc. Basica Maria Aux. San Roque																																																																																																																																																																																																																																	
Observación:	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th>Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> <th>% Anual</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>960</td> <td>300</td> <td>725.940.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>725.940.000</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Producto Final:</td> <td>30101</td> <td colspan="2">PATIO DE HONOR PARA LA FORMACION ENTREGADOS</td> <td>Unidad de Medida:</td> <td>PATIO DE HONOR</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Indicador:</td> <td>2 / 2</td> <td colspan="9">PATIO DE HONOR</td> </tr> <tr> <td>Medios De Verificación:</td> <td colspan="10">CONTRATO FACTURAS PLANILLA DE COMP METRICO CERTIF DE AVANCE ACTA DE RECEPCION</td> </tr> <tr> <td>Descripción:</td> <td colspan="10">CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR EN LA ESC BAS. GRAL A. RODRIGUEZ Y ESC BAS. SAN JUAN BAUTISTA</td> </tr> <tr> <td>Observación:</td> <td colspan="10">Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: CONSTRUCCION PATIO DE HONOR PARA LA FORMACION</td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th>Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> <th>% Anual</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>300</td> <td>316.450.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>316.450.000</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Producto Final:</td> <td>90138</td> <td colspan="2">SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS</td> <td>Unidad de Medida:</td> <td>SILLAS PEDAGOGICAS</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Indicador:</td> <td>335 / 550</td> <td colspan="9">SILLAS PEDAGOGICAS</td> </tr> <tr> <td>Medios De Verificación:</td> <td colspan="10">CONTRATO FACTURAS Y ACTA DE RECEPCION</td> </tr> <tr> <td>Descripción:</td> <td colspan="10">ADQUISICIONES DE SILLAS PEDAGOGICAS ESC BASICA SAN JUAN BAUTISTA ESC BALADA GLAZU - JUAN PABLO ILSAN ISIDRO ESC TACAVALINDIGENA</td> </tr> <tr> <td>Observación:</td> <td colspan="10">Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS</td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th>Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> <th>% Anual</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>540</td> <td>300</td> <td>150.000.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.000.000</td> <td>61 %</td> </tr> <tr> <td>Totales da:</td> <td>FOYACIDE</td> <td>2.981.352.111</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2.981.352.111</td> <td>75 %</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>											Código/Concepto		Presupuesto	Ejecución Productiva			Ejecución Financiera			% Anual	OG	FF	Presupuesto Inicial	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	960	300	725.940.000	0	0	0	725.940.000	100 %	Producto Final:	30101	PATIO DE HONOR PARA LA FORMACION ENTREGADOS		Unidad de Medida:	PATIO DE HONOR					Indicador:	2 / 2	PATIO DE HONOR									Medios De Verificación:	CONTRATO FACTURAS PLANILLA DE COMP METRICO CERTIF DE AVANCE ACTA DE RECEPCION										Descripción:	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR EN LA ESC BAS. GRAL A. RODRIGUEZ Y ESC BAS. SAN JUAN BAUTISTA										Observación:	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: CONSTRUCCION PATIO DE HONOR PARA LA FORMACION										<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th>Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> <th>% Anual</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>300</td> <td>316.450.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>316.450.000</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Producto Final:</td> <td>90138</td> <td colspan="2">SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS</td> <td>Unidad de Medida:</td> <td>SILLAS PEDAGOGICAS</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Indicador:</td> <td>335 / 550</td> <td colspan="9">SILLAS PEDAGOGICAS</td> </tr> <tr> <td>Medios De Verificación:</td> <td colspan="10">CONTRATO FACTURAS Y ACTA DE RECEPCION</td> </tr> <tr> <td>Descripción:</td> <td colspan="10">ADQUISICIONES DE SILLAS PEDAGOGICAS ESC BASICA SAN JUAN BAUTISTA ESC BALADA GLAZU - JUAN PABLO ILSAN ISIDRO ESC TACAVALINDIGENA</td> </tr> <tr> <td>Observación:</td> <td colspan="10">Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS</td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th>Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> <th>% Anual</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>540</td> <td>300</td> <td>150.000.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.000.000</td> <td>61 %</td> </tr> <tr> <td>Totales da:</td> <td>FOYACIDE</td> <td>2.981.352.111</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2.981.352.111</td> <td>75 %</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>											Código/Concepto		Presupuesto	Ejecución Productiva			Ejecución Financiera			% Anual	OG	FF	Presupuesto Inicial	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	520	300	316.450.000	0	0	0	316.450.000	100 %	Producto Final:	90138	SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS		Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS					Indicador:	335 / 550	SILLAS PEDAGOGICAS									Medios De Verificación:	CONTRATO FACTURAS Y ACTA DE RECEPCION										Descripción:	ADQUISICIONES DE SILLAS PEDAGOGICAS ESC BASICA SAN JUAN BAUTISTA ESC BALADA GLAZU - JUAN PABLO ILSAN ISIDRO ESC TACAVALINDIGENA										Observación:	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th>Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> <th>% Anual</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>540</td> <td>300</td> <td>150.000.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.000.000</td> <td>61 %</td> </tr> <tr> <td>Totales da:</td> <td>FOYACIDE</td> <td>2.981.352.111</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2.981.352.111</td> <td>75 %</td> </tr> </tbody> </table>											Código/Concepto		Presupuesto	Ejecución Productiva			Ejecución Financiera			% Anual	OG	FF	Presupuesto Inicial	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	540	300	150.000.000	0	0	0	150.000.000	61 %	Totales da:	FOYACIDE	2.981.352.111	0	0	0	2.981.352.111	75 %
Código/Concepto		Presupuesto	Ejecución Productiva			Ejecución Financiera			% Anual																																																																																																																																																																																																																									
OG	FF	Presupuesto Inicial	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																																											
960	300	725.940.000	0	0	0	725.940.000	100 %																																																																																																																																																																																																																											
Producto Final:	30101	PATIO DE HONOR PARA LA FORMACION ENTREGADOS		Unidad de Medida:	PATIO DE HONOR																																																																																																																																																																																																																													
Indicador:	2 / 2	PATIO DE HONOR																																																																																																																																																																																																																																
Medios De Verificación:	CONTRATO FACTURAS PLANILLA DE COMP METRICO CERTIF DE AVANCE ACTA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																	
Descripción:	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR EN LA ESC BAS. GRAL A. RODRIGUEZ Y ESC BAS. SAN JUAN BAUTISTA																																																																																																																																																																																																																																	
Observación:	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: CONSTRUCCION PATIO DE HONOR PARA LA FORMACION																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th>Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> <th>% Anual</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>300</td> <td>316.450.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>316.450.000</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Producto Final:</td> <td>90138</td> <td colspan="2">SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS</td> <td>Unidad de Medida:</td> <td>SILLAS PEDAGOGICAS</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Indicador:</td> <td>335 / 550</td> <td colspan="9">SILLAS PEDAGOGICAS</td> </tr> <tr> <td>Medios De Verificación:</td> <td colspan="10">CONTRATO FACTURAS Y ACTA DE RECEPCION</td> </tr> <tr> <td>Descripción:</td> <td colspan="10">ADQUISICIONES DE SILLAS PEDAGOGICAS ESC BASICA SAN JUAN BAUTISTA ESC BALADA GLAZU - JUAN PABLO ILSAN ISIDRO ESC TACAVALINDIGENA</td> </tr> <tr> <td>Observación:</td> <td colspan="10">Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS</td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th>Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> <th>% Anual</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>540</td> <td>300</td> <td>150.000.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.000.000</td> <td>61 %</td> </tr> <tr> <td>Totales da:</td> <td>FOYACIDE</td> <td>2.981.352.111</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2.981.352.111</td> <td>75 %</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>											Código/Concepto		Presupuesto	Ejecución Productiva			Ejecución Financiera			% Anual	OG	FF	Presupuesto Inicial	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	520	300	316.450.000	0	0	0	316.450.000	100 %	Producto Final:	90138	SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS		Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS					Indicador:	335 / 550	SILLAS PEDAGOGICAS									Medios De Verificación:	CONTRATO FACTURAS Y ACTA DE RECEPCION										Descripción:	ADQUISICIONES DE SILLAS PEDAGOGICAS ESC BASICA SAN JUAN BAUTISTA ESC BALADA GLAZU - JUAN PABLO ILSAN ISIDRO ESC TACAVALINDIGENA										Observación:	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th>Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> <th>% Anual</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>540</td> <td>300</td> <td>150.000.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.000.000</td> <td>61 %</td> </tr> <tr> <td>Totales da:</td> <td>FOYACIDE</td> <td>2.981.352.111</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2.981.352.111</td> <td>75 %</td> </tr> </tbody> </table>											Código/Concepto		Presupuesto	Ejecución Productiva			Ejecución Financiera			% Anual	OG	FF	Presupuesto Inicial	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	540	300	150.000.000	0	0	0	150.000.000	61 %	Totales da:	FOYACIDE	2.981.352.111	0	0	0	2.981.352.111	75 %																																																																																											
Código/Concepto		Presupuesto	Ejecución Productiva			Ejecución Financiera			% Anual																																																																																																																																																																																																																									
OG	FF	Presupuesto Inicial	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																																											
520	300	316.450.000	0	0	0	316.450.000	100 %																																																																																																																																																																																																																											
Producto Final:	90138	SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS		Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS																																																																																																																																																																																																																													
Indicador:	335 / 550	SILLAS PEDAGOGICAS																																																																																																																																																																																																																																
Medios De Verificación:	CONTRATO FACTURAS Y ACTA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																	
Descripción:	ADQUISICIONES DE SILLAS PEDAGOGICAS ESC BASICA SAN JUAN BAUTISTA ESC BALADA GLAZU - JUAN PABLO ILSAN ISIDRO ESC TACAVALINDIGENA																																																																																																																																																																																																																																	
Observación:	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th>Presupuesto</th> <th colspan="3">Ejecución Productiva</th> <th colspan="3">Ejecución Financiera</th> <th>% Anual</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>540</td> <td>300</td> <td>150.000.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.000.000</td> <td>61 %</td> </tr> <tr> <td>Totales da:</td> <td>FOYACIDE</td> <td>2.981.352.111</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2.981.352.111</td> <td>75 %</td> </tr> </tbody> </table>											Código/Concepto		Presupuesto	Ejecución Productiva			Ejecución Financiera			% Anual	OG	FF	Presupuesto Inicial	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	540	300	150.000.000	0	0	0	150.000.000	61 %	Totales da:	FOYACIDE	2.981.352.111	0	0	0	2.981.352.111	75 %																																																																																																																																																																																						
Código/Concepto		Presupuesto	Ejecución Productiva			Ejecución Financiera			% Anual																																																																																																																																																																																																																									
OG	FF	Presupuesto Inicial	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																																											
540	300	150.000.000	0	0	0	150.000.000	61 %																																																																																																																																																																																																																											
Totales da:	FOYACIDE	2.981.352.111	0	0	0	2.981.352.111	75 %																																																																																																																																																																																																																											

Observación: Los informes presentados al MIH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Intendente  
Francisco Caballero



Intendente  
Cecilia González Villalba